

Verwarmde Voetjes: Uw vloerverwarmingsbedrijf!

Uw vloerverwarming aangelegd zoals we dit ook thuis zouden doen



Instructie: Opstarten vloerverwarming

De vloerverwarming mag pas na 6 weken i.g.v gelijmde tegels of na 8 weken (i.g.v een nieuwe zandcementvloer) in gebruik worden genomen. Tijdens het opstoken van de vloerverwarming stookt u maximaal 3 tot 4 uur per dag met een langzaam aan, oplopende vloerverwarmingstemperatuur.

Bij het niet goed uitvoeren van deze instructie bestaat de kans dat de tegels loskomen en/ of de vloer gaat scheuren. Dit is het gevolg van aanwezig vocht dat geen uitweg vindt en zich toch een weg naar boven probeert te banen.

Stappenplan

Stap 1:

Steek de stekker van de pomp in het stopcontact.

Stap 2:

Open de afsluiters. Om zeker te zijn dat uw CV ketel aanslaat moet u gedurende deze dagen elke keer de huisthermostaat 3 graden hoger instellen dan deze aangeeft. Nu slaat de CV-ketel zeker aan.

Stap 3:

Stel de watertemperatuur in met de thermostaatknop die rechts boven op de verdeler zit (3). Begin op stand 25 graden en stook 3 tot 4 uur per dag. Dit doet u 2 dagen achter elkaar.

Verwarmde Voetjes: Uw vloerverwarmingsbedrijf!

Uw vloerverwarming aangelegd zoals we dit ook thuis zouden doen



(Wanneer de vloerverwarming niet warm wordt bij het opstarten controleert u eerst of de aansluiting van de aan- en retour leiding (2) open gedraaid zijn. Dit zit afgedopt met een plaatje) Op de derde dag zet u de thermostaat op 30 graden en stookt u 3 a 4 uur per dag. Dit doet u 2 dagen achter elkaar. De vijfde dag gaat u per dag de thermostaat met 5 graden verhogen totdat de thermostaat op 45 graden staat. 45 graden is de standaard temperatuur van de thermostaat.

Stap 4:

Tijdens het opstarten moeten de vloerverwarming (4) en de CV (raadpleeg uw CV gebruiksaanwijzing) goed worden ontlucht. Pas op: Bij het ontluchten kan heet water uit de ontluchtingsnippels komen.

Stap 5:

Na 10 dagen is de vloerverwarming opgestart en moet de thermostaat van de vloerverwarming op 45 graden blijven staan.

Stap 6:

De temperatuurmeter (5) op de verdeler zal op 40-45 graden staan. Zo niet moet u deze even bijstellen door de thermostaatkraan (3) iets hoger of lager te zetten .

De monteurs van Verwarmde Voetjes nemen deze instructie met u door. Mocht u bij het uitvoeren van deze stappen nog vragen hebben kunt u ons op werkdagen altijd bereiken tussen 8.30 uur en 17.00 uur. In het weekend van 9.00 uur tot 17.00 uur. In geval van spoed, kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Geniet van uw warme voetjes

Het team Verwarmde Voetjes

